

Предшколска установа "Нада Наумовић"
Адреса: Саве Ковачевића бр 30
Број: 04/1- 4783
Датум: 21.08.2019 год.
Крагујевац

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доноси се:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
услуга израде пројекта за изградњу објекта дечијег вртића на КП број 6398 КО
Крагујевац 1, у Крагујевцу

Назив наручиоца: Предшколска установа "Нада Наумовић" Крагујевац
Адреса Наручиоца: Саве Ковачевића бр 30
Врста Наручиоца: Установа

Опис предмета набавке: услуга израде пројекта за изградњу објекта новог вртића на КП број 6398 КО Крагујевац 1 у Крагујевцу, ЈН бр: 1.2.15/19 (ОПН : услуге пројектовања у архитектури 71220000).

Првобитна вредност уговора: 1.075.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.290.000,00 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора: не мења се првобитно уговорена вредност, већ се продужава уговорени рок извршења услуге.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предшколска установа "Нада Наумовић" Саве Ковачевића бр 30 Крагујевац је овластила Град Крагујевац – Градску управу за јавне набавке да у име наручиоца ПУ "Нада Наумовић" Крагујевац и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке услуге – израда пројекта за изградњу објекта новог вртића у Крагујевцу, ЈН бр: 1.2.15/19 (ОПН : услуге пројектовања у архитектури 71220000)

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности Предшколска установа "Нада Наумовић" је дана 12.03.2019 године закључила уговор број 01-1633, за услугу израде пројекта за изградњу објекта новог вртића на КП број 6398 КО Крагујевац 1 у Крагујевцу, са групом понуђача коју чине: „GRMING“ Ниш, улица Цара Душана број 6/23, Матични број: 62239999, ПИБ: 106756593 и „CERBING“ д.о.о Лесковац, улица Владе Ђорђевића број 25, Матични број: 21058190 и „NISINVEST“ д.о.о. Ниш, Страхињића Бана број 3, Матични број: 17210963, ПИБ: 100335053 (у даљем тексту пројектант).

Чланом 5. Уговора број 01-1633 од 12.03.2019 уговорено је да рок за извршење услуга израде пројекта за изградњу објекта дечијег вртића на КП број 6398 КО Крагујевац 1, у Крагујевцу од стране Пројектанта је 75 календарских дана од дана закључења уговора.

Рок за извршење услуга израде пројекта за изградњу објекта дечијег вртића је 26.05.2019 године.

Град Крагујевац - Градска управа за инвестиције Одељење за планирање и припрему инвестиција дана 11.04.2019 године путем мејла обратила се пројектантима – Радња за грађевинску делатност и пројектовање "GRMING" Ниш са информацијом да је Градоначелник града Крагујевац донео одлуку да се одустало од локације за израду пројекта за изградњу новог вртића на КП број 6398 КО Крагујевац 1, а која је наведена у конкурсној документацији и Уговору и да ће податке о новој локацији ускоро добити.

Дописом број: х-444/19 од 29.07.2019 године Град Крагујевац - Градска управа за инвестиције обавестила је Установу да је одређена нова локација за израду пројекта за изградњу објекта дечијег вртића и то на парцели број 4685/2, КО Крагујевац 1. са предлогом да се рок за вршење услуге израде пројекта за изградњу објекта новог вртића у Крагујевцу по Уговору број 01-1633 од 13.03.2019 године продужи за 75 календарских дана према условима из

Уговора, о чему је обавештен и пројектант. Рок почиње да тече када Градска управа за инвестиције достави пројектанту и Наручиоцу урађен катастарско-топографски план и када се уради парцелација.

Пројектант се дана 02.08.2019 године, обратио Наручиоцу захтевом којим, између осталог износи објективне разлоге због којих је дошло до кашњења извршења услуге израде пројекта за изградњу објекта дечијег вртића на КП број 6398 КО Крагујевац 1, у Крагујевцу са захтевом да се уговорени рок продужи за 75 календарских дана од дана када Градска управа за инвестиције достави пројектанту и Наручиоцу урађен катастарско-топографски план и када се уради парцелација, јер је дошло до измене локације за изградњу вртића.

У складу са горе изнетим разлозима за продужење уговореног рока и одредбама из члана 10. став 10.2 Уговора којим је регулисано да на све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима Наручилац се сагласио са предлогом Град Крагујевац - Градска управа за инвестиције и Пројектантима - Радња за грађевинску делатност и пројектовање "GRMING" Ниш да се уговорени рок продужи за 75 календарских дана и да рок почиње да тече од дана када Градска управа за инвестиције достави пројектанту и Наручиоцу урађен катастарско-топографски план и када се уради парцелација.

Како је по предметном уговору рок за извршење услуга израде пројекта за изградњу објекта дечијег вртића био 26.05.2019 године, а до продужетка рока није дошло услед кривице уговорених страна, да се не мења уговорена вредност нити предмет уговора, неопходно је било да се услед новонасталих објективних разлога измени – анаксира Уговор број 01-1633 од 12.03..2019 године, на тај начин што ће се одредити нови рок за завршетак услуге израде пројекта за изградњу објекта новог вртића у Крагујевцу.

Прилог: Извод из Модела уговора –члан 10., став 10.2 "На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима."

Извод из одговарајућег прописа – Извод из Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Измене током трајања уговора члан 115.

Милка Симић

