



Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Број: 404-313/19-XII
Датум: 07.10.2019. године
Крагујевац
Николе Пашића 6

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), град Крагујевац - Градска управа за инвестиције, доноси

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци инвестиционог одржавања моста преко
реке Лепенице „Ћифтина Ћуприја“
број 404-313/18-XII од 30.01.2019. године

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену уговора о јавној набавци радова на инвестиционом одржавању моста преко реке Лепенице „Ћифтина Ћуприја“ број 404-313/19-XII, закључен дана 30.01.2019. године, и то члан 3. став 1. уговора, тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за износ од 447.750,00 динара без урачуног ПДВ-а и износи укупно 9.441.456,00 динара без урачуног ПДВ-а односно 11.329.747,20 динара са ПДВ-ом, из разлога извођења додатних (непредвиђени) радови (уградња карбонских трака) а према мишљењу пројектанта и стручног надзора.
Продужава се уговорени рок за извођење радова до 15.09.2019. године, у складу са одредбом члана 6. став 2. тачка 1) Уговора.
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је – Инвестиционо одржавање моста преко реке Лепенице „Ћифтина Ћуприја“, назив и ознака из општег речника набавки: 45221119 – грађевински радови на обнови мостова.
3. Првобитна вредност Уговора износи 8.993.706,00 динара, без урачуног ПДВ-а.
4. Измењена вредност Уговора је 9.441.456,00 динара, без урачуног ПДВ-а.
5. Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова број 3-094 од 17.07.2019. године, којим исти предлаже продужење уговореног рока и одобрење додатних средстава на инвестиционом одржавању моста преко реке Лепенице – „Ћифтина Ћуприја“ у Крагујевцу.
На дати захтев сагласност је дао Надзорни орган именован за извођење предметних радова, мишљењем од 24.07.2019. године а у коме се наводи да се, разматрајући достављени захтев извођача радова, даје сагласност на повећање обима предмета набавке за износ од 447.750,00 динара, обзиром да је неопходно да се изведу додатни (непредвиђени) радови и то: уградња карбонских трака.

Надзор је мишљења и да су оправдани разлози изнети од стране Извођача који се односе на продужење уговореног рока, у складу са одредбом члана 6. став 2. тачка 1), тако да се рок продужи до 15.09.2019.године.

6. Након разматрања достављеног захтева и мишљења Надзорног органа, наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да у конкретном случају вишкови радова нису уговорени, да се ограничење из члана 115. став 1. Закона односи и на вишкове радова, тако да је износ од 447.750,00 динара без урачунатог ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на 8.993.706,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења као и да је уговором број 404-313/18-XII од 31.01.2019. године, у члану 3. став 4. утврђено да: "Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне нето вредности овог уговора а све у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15)".

У члану 6. став 2. тачка 1) Уговора утврђено је да: „Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове. Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито: природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за одишње доба и за место на коме се радови изводе и сл...)“.

7. Анекс уговора о јавној набавци извођења радова на инвестиционом одржавању моста преко реке Лепенице „Ћифтина Ћуприја“, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у року од 5 дана од дана објављивљања исте.
8. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одговорно лице наручиоца



Предраг Пантић